



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



**Integrovaný regionálny
operačný program**
2014 - 2020



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projekt:

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Havranec

Cieľ:

Rekonštrukcia pôvodnej autobusovej zastávky s vybudovaním mestského mobiliáru a výsadbou zelene na území obce Havranec.

Prijímateľ: Obec Havranec

Nenávratný finančný príspevok: 13.738,13 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 13.738,13 EUR

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operačný program | Integrovaný regionálny operačný program |
| Prioritná os | 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou |
| Názov MAS | Občianske združenie Dukla |
| Kód projektu MAS ¹ | Q002 |
| Špecifický cieľ | 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach |
| Kód výzvy na predkladanie ŽoPr | IROP-CLLD-Q002-512-003 |
| Kód a názov aktivity | B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Názov Užívateľa | Obec Havranec | | |
| Názov projektu | Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Havranec | | |
| Kód projektu užívateľa | IROP-CLLD-Q002-512-003-001 | | |
| Miesto realizácie projektu ² | Havranec | | |
| Doba realizácie projektu | 6 mesiacov 08/2021 – 01/2022 | | |
| Výška schváleného NFP | 13.738,13 € | Skutočná výška NFP | 13.738,13 € |
| Výška schválených COV | 14.461,19 € | Skutočná výška COV | 14.461,19 € |
| Predpokladaná celkové výdavky projektu ³ | 14.461,19 € | Skutočné celkové výdavky projektu | 14.461,19 € |
| Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS | <p>Projekt s názvom „Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Havranec“ bol zameraný na rekonštrukciu autobusovej zastávky na území obce Havranec, ktorej technický stav bol v nevyhovujúcom stave. Autobusová zastávka je pre cestujúcich vstupom do obce a vytvára prvý dojem o obci. Rekonštrukciou autobusovej zastávky v obci sa prispelo k zlepšeniu služieb spojených s cestovaním, čím sa vytvorili podmienky pre lepšie a pohodlnejšie čakanie na autobus pre obyvateľov a návštevníkov obce. Zastávka poskytne obyvateľom obce aj prístrešie pred dažďom, vetrom, a v zimnom období pred snehom. Novovytvorená zastávka obec viac reprezentuje a dodáva jej nádych modernej doby.</p> <p>Projekt prispieva k naplneniu cieľov stratégie CLLD: Kraj pod Duklou – územie s perspektívou a k plneniu špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.</p> | | |

¹ Uviesť posledné 4-čísle ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD

² Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely

³ Vrátane neoprávnených výdavkov



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)</p> | <p>V rámci projektu nastal problém pri overovaní porealizačného zamerania stavby na Okresnom úrade Svidník, katastrálny odbor z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti oprávnených zamestnancov pre ochorenie COVID19. Z tohto dôvodu bol predĺžený proces aktivít projektu, t.j. posunutie kolaudácie a podanie ŽoP.</p> |
| <p>PRÍLOHA č. 1</p> | <p>Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu (ak relevantné)</p> |
| <p>PRÍLOHA č. 2</p> | <p>Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu</p> |





