



EURÓPSKA ÚNIA  
Európsky fond  
regionálneho rozvoja



**Integrovaný regionálny  
operačný program**  
2014 - 2020



MINISTERSTVO  
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
A INFORMATIZÁCIE  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projekt:

## Autobusová zastávka „JURKOVA VOĽA“

Cieľ:

Cieľom projektu je demontáž jestvujúcej ocelevej (plechovej) konštrukcie zastávky, osadenie novej drevenej autobusovej zastávky a výstavba spevnenej plochy pred zastávkou.

**Prijímateľ:** Obec Jurkova Voľa

**Nenávratný finančný príspevok:** 10 015,29 EUR

**Výška finančnej podpory z EÚ:** 10 015,29 EUR

## Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

Operačný program	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Názov MAS	Občianske združenie Dukla
Kód projektu MAS <sup>1</sup>	Q002
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Kód výzvy na predkladanie ŽoPr	IROP-CLLD-Q002-512-003
Kód a názov aktivity	B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Názov Užívateľa	Obec Jurkova Voľa		
Názov projektu	Autobusová zastávka „JURKOVA VOĽA“		
Kód projektu užívateľa	IROP-CLLD-Q002-512-003-007		
Miesto realizácie projektu <sup>2</sup>	Prešovský kraj, okres Svidník, obec Jurkova Voľa, C – KN č. 419 (E - KN č. 854)		
Doba realizácie projektu	03/2022 – 12/2022		
Výška schváleného NFP	10.015,29	Skutočná výška NFP	10.015,29
Výška schválených COV	10.542,41	Skutočná výška COV	10.542,41
Predpokladaná celkové výdavky projektu <sup>3</sup>	10.542,41	Skutočné celkové výdavky projektu	10.542,41
Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS	<p>Cieľom projektu Autobusová zastávka „JURKOVA VOĽA“ bolo zabezpečiť bezpečnosť cestujúcich a estetický vzhľad v obci. V rámci projektu sa vymenila stará plechová autobusová zastávka, ktorá bola v nevyhovujúcom stave za novú drevenú autobusovú zastávku, ktorá zvýšila komfort pre cestujúcich a vytvorili sa vhodné podmienky pre zvýšenie kvality života všetkých obyvateľov obce, turistov aj návštevníkov obce v súlade s ochranou životného prostredia a so zabezpečením trvalo udržateľného rozvoja. Rekonštruovaná zastávka je umiestnená na pôvodnom mieste, tak ako je to v obci zvykom, kde sa nachádza otočná autobusov a je tradičným východiskovým bodom pre turistov po turistickej značenej trase. Turisti využívajú zastávku aj ako odpočívadlo na túrach. Stavba je prístupná z verejnej komunikácie po novej spevnenej ploche pred autobusovou zastávkou.</p> <p>Úspešnou realizáciou projektu sa naplnil stanovený merateľný ukazovateľ B201 „Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk“ v hodnote „1“.</p> <p>Projekt svojou realizáciou prispel k plneniu špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a verejných infraštruktúrach.</p>		

<sup>1</sup> Uviest' posledné 4-čísle ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD

<sup>2</sup> Uviest' kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely

<sup>3</sup> Vrátane neoprávnených výdavkov



<p><b>Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu</b> (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)</p>	<p>Počas realizácie projektu obec Jurkova Voľa neidentifikovala žiadne problémy.</p>
<p><b>PRÍLOHA č. 1</b></p>	<p><b>Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu (ak relevantné)</b></p>
<p><b>PRÍLOHA č. 2</b></p>	<p><b>Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu</b></p>



Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa pred realizáciou



Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa počas realizácie



Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa počas realizácie



Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa počas realizácie



Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa počas realizácie



Autobusová zastávka v obci Jurkova Voľa po realizácii